

REFERANSEPROSJEKT

Godkjenningsområde:	Tiltaksklasse 2
Bygningstype:	Nybygg, Legevakt. Påbegynt 2014
Ant m2. / Effekt:	8 000m2 bygg - Varme effekt =780kw - Kjøle effekt: 570kw
Overlevert Byggherre:	1.nov 2015 - til GC Rieber Eiendom AS
Kommune:	Bergen
Navn / Prosjektnavn:	"Helsehuset - Solheimsviken"
Adresse /Gr.-Br.nr:	Solheimsgaten 9, Gr. 158/ Br.nr 837

Type enterprise:	Delenterprise - Rørtekniske installasjoner ca 45 000 timer produksjon i rørtekniske inst - beskrevet under.
-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kort Beskrivelse av prosjektet:

Nytt sykehusbygg med Legevakt og sengeposter.

- 1)**Sanitæranlegg** ut-og innvendig
- 2)Sanitære installasjoner på Sengerom og behandlingsrom/legevakt
- 3)**Varmeanlegg** for oppvarming, fjernvarme VVX - radiatorvarme, gulvvarme og varmebatterier for ventilasjon.
- 4)**Kjøleanlegg** med levering av VVX for kjøling fra sjøvann i Energisentral med fan coiler for møterom og tekniske rom
- 5)Tilkopling, med tilhørende armatur/automatikk fullt SD anlegg.
- 9)**Brann slukkeanlegg** som sprinkleranlegg for full dekning av hele bygningsmassen.